

## สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2		ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตุน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พิกัด 47 Q47 Q PC 401 144 พิกัด UTM 640103 E 2214403 N ระวัง 5049 II			จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	ประตุน้ำบ้านแก่นเจริญเป็นประตุน้ำตรงชนิดรับน้ำสองทาง ขนาด 10.00 x 8.00 ม. จำนวน 6 ช่อง ความจุ 8.36 ล้าน ลบ.ม. ระบบชลประทานพื้นที่ทั้งหมด 20,460 ไร่						
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.2	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560		70,000,000.00	-	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ		
เหลือในปี	- จ้างเหมา		-		<input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน	<input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
พื้นที่	ปี 2561		88,200,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2563		
งบกปร.	- ดำเนินการเอง		88,200,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	580,000,000 บาท		
	- โอนกลับส่วนกลาง (ผวง.ผง2262/2560 ลว.22 ส.ค.60)		1,400,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ขอให้ที่สาธารณะประโยชน์กับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ตามหนังสือที่ กษ 0304.05/1070 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559		
	ปี 2562		190,000,000.00				
	- จ้างเหมา		-				
	- ดำเนินการเอง		190,000,000.00				
	ปี 2563		140,000,000.00	เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
	- จ้างเหมา		-	เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	- ดำเนินการเอง		140,000,000.00	-	0.00	0.00	
	รวม(บาท)		488,200,000.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ไป เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		14 พ.ย. 59	อนุมัติเงินงวด	-		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	-		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	-		
	ส่งประมาณการ		-	เริ่มอายุสัญญา	-		
	อนุมัติประมาณการ		31 ส.ค. 59	ครบอายุสัญญา	-		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		-	อายุสัญญา	-		
	ประกาศ TOR		-	สัญญาเลขที่	-		
	ประกาศเชิญชวน		-	วงเงินตามสัญญา	-		
	อนุมัติรับราคา		-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-			
- เปรี่เซ็นต์	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	12.07	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
แผน/ผล	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	12.07	ผลงานปีปัจจุบัน	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- ผลงาน					- จ้างเหมา	-	-
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	68,600,000.00	68,599,771.67
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม(บาท)	68,600,000.00	68,599,771.67
					คิดเป็น(%)	100.00	100.00
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่าและขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์กับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ						
แผนการแก้ไขปัญหา	-						



งานเขื่อนกรตเสริมเหล็ก