


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560
ชื่อ ปมก.	โครงการประดู่บายน้ำแม่ห้างและห้วยร่องลึก	จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	ตำบลหนองหลวง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย		
พิกัด	พิกัด 47 Q PC 032-077 พิกัด UTM 19.966 E 99.983 N ระวัง 4948 I		

ลักษณะโครงการ	ประดู่บายน้ำแม่ห้างเป็น คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานตรงรับน้ำ 2 ทาง ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ประดู่บายน้ำห้วยร่องลึกเป็น คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานตรงรับน้ำ 2 ทาง ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง
----------------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.2	ประเภทงาน
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2558		46,480,000.00		<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ
	- จ้างเหมา		-		<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง		46,480,000.00		ระยะเวลาก่อสร้าง
	เบิกจ่าย				ปี 2558 - ปี 2560
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- จ้างเหมา		-		วงเงินทั้งโครงการ
	- ดำเนินการเอง		46,452,853.79		129,550,400.00
<input checked="" type="checkbox"/> เงินกู้	คงเหลือ		27,146.21	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	วนมคินที่ตมตามประกาศ สำนักกฎหมาย และที่ดินกรมชลประทาน บัญชีที่ 77/2556 จำนวน 6 - 3 - 52 ไร่
	ปี 2559		73,330,000.00		
	- จ้างเหมา		-		
	- ดำเนินการเอง		67,154,000.00		
	- โอน สคก. ส่วนโรงงาน ลว.6 ก.ค. 2558		6,176,000.00		
	เบิกจ่าย				
	- จ้างเหมา		-		
	- ดำเนินการเอง		67,150,085.59		
	คงเหลือ		3,914.41		
	ปี 2560		9,740,400.00		
	- จ้างเหมา		-		
	- ดำเนินการเอง		9,740,400.00		
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				-	-
				-	-
	รวม(บาท)		129,550,400.00		

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	19 มี.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	26 มี.ค. 58	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	16 มิ.ย. 58	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	30 มิ.ย. 58	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	8 ก.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	

- เปรอ์เซ็นต์	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
แผน/ผล	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	ผลงานปีปัจจุบัน	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- ผลงาน					- จ้างเหมา	-	-
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	9,740,400.00	9,731,129.84
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม(บาท)	9,740,400.00	9,731,129.84
					คิดเป็น(%)	100.00	99.90

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
-------------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
-------------------------	--



ทรบ.ปากคลองฝั่งขวา-ซ้าย



งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก