


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยสูง ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พิกัด 47 Q NB 517-221 พิกัด UTM 551700 E 2122100 N ระหว่าง 4847 II , 4947 III	จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายหลักยาวประมาณ 6.10 กม. และคลองสายแยก 1 ขาวยาวประมาณ 3 กม. ระบบส่งน้ำสายย่อย ประมาณ 4,225 ม. พื้นที่ชลประทาน 20,000 ไร่
---------------	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.2	ประเภทงาน
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2558		28,902,200.00	-	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
	- จ้างเหมา		-		
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี			28,902,200.00	-	-
	- ดำเนินการเอง				
	เบิกจ่าย			ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560
<input type="checkbox"/> พื้นฟู			-	-	-
	- จ้างเหมา				
	- ดำเนินการเอง		28,902,200.00	วงเงินทั้งโครงการ	159,789,300.00
<input checked="" type="checkbox"/> เงินกู้			-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	1R ,2R ,3R ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ รอจ่ายค่าที่ดินปี 2559
	คงเหลือ		-		
	ปี 2559		62,292,000.00		
	- จ้างเหมา				
	- ดำเนินการเอง		61,729,810.00		
	- โอน สคก. ส่วนโรงงาน ลว.6 ก.ค. 2558		562,190.00		
	เบิกจ่าย				
	- จ้างเหมา		-		
	- ดำเนินการเอง		53,222,433.41		
	คงเหลือ		8,507,376.59		
	ปี 2560		57,697,620.59		
	- จ้างเหมา				
	- ดำเนินการเอง		57,697,620.59		
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				-	-
				-	-
รวม(บาท)				148,891,820.59	-

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
	ส่งประมาณการ	22 ม.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	26 ม.ค. 58	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	11 มิ.ย. 58	อายุสัญญา	180 วัน
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	จ.04/58 (สกก.02) ลว.18 ก.ย. 2558
	ประกาศเชิญชวน	17 ก.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	17,987,326.61 บาท
	อนุมัติรับราคา	-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	ผลงานปีปัจจุบัน	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow) / ผล จาก GFMS	
					- จ้างเหมา	-	
					- ดำเนินการเอง	57,697,620.59	57,688,369.92
					รวม(บาท)	57,697,620.59	57,688,369.92
					คิดเป็น(%)	100.00	99.98

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	-
แผนการแก้ไขปัญหา	-



ป้ายโครงการ



งานปลูกหญ้า