

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2			ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่เปิม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พิกัด 47Q NB 9113240270 พิกัด UTM 591132 E 2140270 N ระวัง L 7018				ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศ ตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหากล้งและอุทกภัย (ครั้งที่3)			
ลักษณะโครงการ	1.งานจัดหาและติดตั้งบานระบายน้ำชนิดไฮดรอลิกส์ขนาดสูง 2.งานปรับปรุงพื้นอาคารรับน้ำของอาคารทางระบายน้ำเดิมด้วยการติดตั้ง Rock Bolt 3.งานก่อสร้างอาคารควบคุมบานระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 4.ระบบควบคุมทำงานของฝายพับได้แบบระบบอัตโนมัติควบคุมในระยะไกล 5.งานระบบเตือนภัยพร้อมติดตั้ง 6.งานระบบสื่อสาร 7.ค่าควบคุมงาน							
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.2	ประเภทงาน			
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2560		98,000,000.00		<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ			
	- จ้างเหมา		98,000,000.00	<input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน				
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง		-	<input type="radio"/> งานดำเนินการเอง				
	คืนเงินเหลือจ่ายงบประมาณ		54,791,500.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	วงเงินตามสัญญา		41,950,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	98,000,000.00			
	ค่าควบคุมงาน		1,258,500.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน				
<input type="checkbox"/> งบปร.								
<input checked="" type="checkbox"/> แก้ไข								
ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย								
	รวม(บาท)		98,000,000.00	เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย		
				98,000,000.00	0.00	0.00		
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		-	อนุมัติเงินงวด	-			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	3 ก.ค. 2560			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	บ.กรุงไทยเทรดเดอร์ จก.			
	ส่งประมาณการ		22 มิ.ย. 59	เริ่มอายุสัญญา	19 ส.ค. 2560			
	อนุมัติประมาณการ		-	ครบอายุสัญญา	14 เม.ย. 2561			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		9 ส.ค. 59	อายุสัญญา	180 วัน			
	ประกาศ TOR		11 เม.ย. 60	สัญญาเลขที่	จส.15/2560 (สพต)			
	ประกาศเชิญชวน		25 เม.ย. 60	วงเงินตามสัญญา	41,950,000.00			
	อนุมัติรับราคา		-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-			
ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-				
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	แผนงานปีปัจจุบัน	-	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)		
				ผล จาก GFMS				
				- จ้างเหมา	-	-		
				- ดำเนินการเอง	41,950,000.00	-		
				รวม(บาท)	41,950,000.00	-		
				คิดเป็น(%)	100.00	-		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	- อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารรูปแบบรายการ (Shop Drawing) คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เพื่อเห็นชอบให้ดำเนินการ ก่อสร้างของกิจกรรม ฝายพับได้ อาคารควบคุม Overhead Crare เครื่องสำรองไฟฟ้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา	-							