


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2		ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มิ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พิกัด 47 Q NA 462-534 พิกัด UTM 546200 E 2053400 N ระวัง 4846 II			จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - อาคารทางระบายน้ำล้นป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้ำ						
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน		
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2555		15,706,000.00		<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	เบิกจ่าย				<input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน		
<input checked="" type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ค่าส่วนประกอบอื่น (กปร.)		15,706,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2555 - ปี 2560		
	คงเหลือ		-	วงเงินทั้งโครงการ	114,726,000.00		
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	ปี 2558		6,620,000.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	ยื่นเอกสารขอใช้พื้นที่ป่าไม้ (ปส.17) EIA สัญญาเลขที่ จ.87/2558 ลว.30 ก.ย.58 เริ่ม 5 ตุลาคม 2558 สิ้นสุด 27 ธันวาคม 2559 พื้นที่ 610 - 1 - 95 ไร่		
	เบิกจ่าย						
	- ค่าส่วนประกอบอื่น		6,620,000.00				
	คงเหลือ		-				
	ปี 2559						
	- ค่าส่วนประกอบอื่น		2,400,000.00				
	- คืนครั้งที่ 1		922,295.00				
	ปี 2560						
	- ค่าส่วนประกอบอื่น		90,000,000.00				
	รวม(บาท)		114,726,000.00			เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
				-	0.00	0.00	
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	1 มิ.ย. 53	อนุมัติเงินงวด	-			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	19 ก.พ. 52	ลงนามในสัญญา	-			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	-			
	ส่งประมาณการ	28 มิ.ย. 59	เริ่มอายุสัญญา	-			
	อนุมัติประมาณการ	6 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	-			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	-	อายุสัญญา	-			
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-			
	ประกาศเชิญชวน	-	วงเงินตามสัญญา	-			
	อนุมัติรับราคา	-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-			
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	ผลงานปีปัจจุบัน	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- ผลงาน					- ค่าส่วนประกอบอื่น	90,000,000.00	89,999,999.20
- เบิกจ่าย					รวม(บาท)	90,000,000.00	89,999,999.20
- กราฟผลงาน (สะสม)					คิดเป็น(%)	100.00	100.00
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	-						
แผนการแก้ไขปัญหา	-						



งานราวสะพานกันตก



งานเรียงกล่องลวดตาข่าย