


**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560**

<b>โครงการ</b>	<b>สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2</b>			<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	30 กันยายน 2560		
<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮ้อน อำเภอกวาง จังหวัดลำปาง พิกัด 47 QPA 943-764 พิกัด UTM 591000 E 2074200 N ระวัง 4946 I				จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
<b>ลักษณะโครงการ</b>	เชื่อนดินแบบ Zone Type ความสูง 38.70 ม. ความกว้าง 9.00 ม. ความยาว 431.00 ม. ความจุ 19.10 ล้าน ลบ.ม. ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น ยาว 287.00 ม. ระบายน้ำสูงสุด 136.00 ลบ.ม./วินาที ก่อสร้างอาคารท่อน้ำ Ø1.20 ยาว 275 ม. อัตราการระบายสูงสุด 1.90 ลบ.ม./วินาที พื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่						
<b>งบประมาณ</b>	<b>งบประมาณ</b>	<b>ตาม ปมก.</b>	<b>อนุมัติเงินงวด</b>	<b>เงินงวด - เบิกที่</b> .....	<b>ประเภทงาน</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>งบปกติ</b>	<b>ปี 2558</b>		<b>102,755,000.00</b>		<input type="radio"/> <b>จ้างเหมาทั้งโครงการ</b>		
	- <b>จ้างเหมา</b>		-	<input checked="" type="radio"/> <b>จ้างเหมาบางส่วน</b>			
<input type="checkbox"/> <b>เหลื่อมปี</b>	- <b>ดำเนินการเอง</b>		<b>102,755,000.00</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>งานดำเนินการเอง</b>			
				<b>ระยะเวลาก่อสร้าง</b>	<b>ปี 2558 - 2560</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ฟื้นฟู</b>	<b>ปี 2559</b>		<b>137,500,000.00</b>	<b>วงเงินทั้งโครงการ</b>	<b>424,855,000.00</b>		
	- <b>จ้างเหมา</b>		-	<b>ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน</b>	คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการสำรวจทรัพย์สินที่ต้องจ่ายค่าชดเชย เสร็จสิ้นแล้ว (กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามประกาศแนบ ปส.19 ฉบับที่ 31/2558 ลว.25 มิ.ย.58) พื้นที่ 1,130 ไร่		
	- <b>ดำเนินการเอง</b>		<b>137,500,000.00</b>				
	<b>ปี 2560</b>		<b>79,861,499.00</b>				
	- <b>จ้างเหมา</b>		<b>573,600.00</b>				
	- <b>ดำเนินการเอง</b>		<b>79,287,899.00</b>				
	- <b>โอนกลับส่วนกลาง (ผว.ผง.2262/2560 ลว.22 ส.ค.60)</b>		<b>5,375,220.00</b>				
	<b>ปี 2561</b>		<b>102,349,200.00</b>				
	- <b>จ้างเหมา</b>			<b>เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ</b>			
	- <b>ดำเนินการเอง</b>		<b>102,349,200.00</b>	<b>เงินกันเหลื่อมปี</b>	<b>เบิกจ่าย</b>	<b>% เบิกจ่าย</b>	
	<b>รวม(บาท)</b>		<b>422,465,699.00</b>	<b>15,558,859.48</b>	<b>15,558,859.48</b>	<b>100.00</b>	
<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	15 พ.ย. 48	อนุมัติเงินงวด	-			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	30 พ.ค. 50	ลงนามในสัญญา	11 ม.ค.60			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	6 พ.ค. 58	ผู้รับจ้าง	ธนบัตรก่อสร้าง			
	ส่งประมาณการ	14 ม.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	20 ม.ค. 60			
	อนุมัติประมาณการ	31 ส.ค. 59	ครบอายุสัญญา	16 ก.ย. 60			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	5 ต.ค. 59	อายุสัญญา	240 วัน			
	ประกาศ TOR	9 พ.ย. 59	สัญญาเลขที่	จ.03/60			
	ประกาศเชิญชวน	15 พ.ย. 59	วงเงินตามสัญญา	19,121,681.20			
	อนุมัติรับราคา	-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-			
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-			
<b>- เปรี่เซ็นต์</b>	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	<b>89.36</b>	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	<b>100.00</b>	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560</b>		
<b>แผน/ผล</b>	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	<b>78.41</b>	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	<b>98.23</b>	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
<b>- ผลงาน</b>					<b>- จ้างเหมา</b>	-	-
<b>- เบิกจ่าย</b>					<b>- ดำเนินการเอง</b>	74,486,279.00	72,723,068.40
<b>- กราฟผลงาน (สะสม)</b>					<b>รวม(บาท)</b>	74,486,279.00	72,723,068.40
					<b>คิดเป็น(%)</b>	100.00	97.63
<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	- มีสัญญาจ้างทำและติดตั้งเครื่องมื่อวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมอุปกรณ์ เลขที่ จ.01/60 (สกก.2) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 อายุสัญญา 680 วัน รายละเอียดงานเครื่องมื่อวัดแรงดันน้ำแบบไฟฟ้า(Piezometer) งวดที่ 2 กำหนดวันส่งมอบงานภายใน 680 วัน ครบอายุสัญญาวันที่ 18 ตุลาคม 2561						
<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	- ฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ดำเนินเร่งรัดและควบคุมงานจ้างดังกล่าวของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้						



งานอาคารทางระบายน้ำล้น