

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พิกัด 47 Q NV 0770 3470 พิกัด UTM 507700 E 1934700 N ระวัง 4844 III ,4843 IV		จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) พร้อมอาคารประกอบ ความยาวประมาณ 14,070 เมตร. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) พร้อมอาคารประกอบ ความยาวประมาณ 16,189 เมตร คลองส่งน้ำสายซอย พร้อมอาคารประกอบ ความยาวประมาณ 30,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 18,000 ไร่
----------------------	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.2	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2559		50,000,000.00		○ จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ● งานดำเนินการเอง	
<input type="checkbox"/> เหลือมปี	- จ้างเหมา					
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	ปี 2560		71,021,682.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2563	
	- จ้างเหมา		10,239,983.00	วงเงินทั้งโครงการ	448,750,000.00	
	- ดำเนินการเอง		60,781,699.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ พื้นที่ชลประทานร้อยละ 46.20 นอกเขตป่าสงวน พื้นที่ชลประทานร้อยละ 53.80 ในเขตป่าสงวน อยู่ในเขตป่าเศรษฐกิจ (Zone E) - 42.39% อยู่ในเขตป่าเพื่อการเกษตร (Zone A) - 11.37% อยู่ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) - 0.04% ยื่นเอกสารขอใช้พื้นที่ป่าไม้ฯ (ปส.17) (ลว. 18 มิ.ย.58) จำนวน 147-1-96 ไร่ และ (ลว. 14 ก.พ.60) จำนวน 130-1-28 ไร่	
	- โอนกลับส่วนกลาง (ผวง.ผง1690/2560 ลว.6 ก.ค.60)		5,875,000.00			
	ปี 2561		78,400,000.00			
	- จ้างเหมา		-			
	- ดำเนินการเอง		78,400,000.00			
	ปี 2562		140,226,650.00			
	- จ้างเหมา		-			
	- ดำเนินการเอง		140,226,650.00			
	ปี 2563		100,453,450.00			
	- จ้างเหมา		-			
	- ดำเนินการเอง		100,453,450.00	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	รวม(บาท)		440,101,782.00	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				-	0.00	0.00

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	25 ม.ค. 57	อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	18 ก.ย. 58 ,14 ก.พ. 60	ลงนามในสัญญา	12 ม.ค.60
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	เพชรสามัคคี
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	20 ม.ค. 60
	อนุมัติประมาณการ	31 ส.ค. 59	ครบอายุสัญญา	16 ก.ย. 60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	11 พ.ย. 59	อายุสัญญา	240 วัน
	ประกาศ TOR	8 พ.ย. 59	สัญญาเลขที่	จ.04/60
	ประกาศเชิญชวน	14 พ.ย. 59	วงเงินตามสัญญา	10,239,982.72
	อนุมัติรับราคา	-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรี่เซ็นต์	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	30.01	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	30.01	ผลงานปีปัจจุบัน	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
- ผลงาน					- จ้างเหมา	-	-
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	65,146,682.00	64,806,258.82
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม(บาท)	65,146,682.00	64,806,258.82
					คิดเป็น(%)	100.00	99.48

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	-
-------------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญหา	-
-------------------------	---



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร



งานเทคอนกรีต