

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำร้อนพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พิกัด 47 QPB 836-177 พิกัด UTM 683600 E 2117700 N ระวัง 5147 II ,5147 III	แผนงาน เติบโต พืชฯ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	
ลักษณะโครงการ	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น 1. ขยายเขตและระบบไฟฟ้า 2. ถางป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำ 3. ถนนเข้าห้วยงาน และบริเวณที่ทำกรบ้านพัก		

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.2	ประเภทงาน	
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2559		13,212,000.00	-	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- จ้างเหมา					
<input type="checkbox"/> เหลือมปี			13,212,000.00			
	- ดำเนินการเอง			ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2562	
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	ปี 2560		5,762,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	22,433,000.00 บาท	
	- จ้างเหมา		-	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	อยู่ระหว่างกำหนดราคา	
<input checked="" type="checkbox"/> งบกปร.			5,762,000.00			
	- ดำเนินการเอง					
	- โอนกลับส่วนกลาง (ผว.ผง1690/2560 ลว.6 ก.ค.60)		100,000.00			
	ปี 2561		5,930,000.00			
	- จ้างเหมา		-			
	- ดำเนินการเอง		5,930,000.00			
				เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวม(บาท)				1,059,908.79	1,059,908.79	100.00

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	23 มิ.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	20 พ.ค. 58	ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	29 ก.ค. 58	ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	-	อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	-	วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรี่เซ็นต์	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	84.61	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	84.61	ผลงานปีปัจจุบัน	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- ผลงาน					- จ้างเหมา	-	-
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	5,662,000.00	5,655,612.03
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม(บาท)	5,662,000.00	5,655,612.03
					คิดเป็น(%)	98.26	99.89

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	-
------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญหา	-
------------------	---



งานขยายเขตและระบบไฟฟ้า