


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2			ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พิกัด 47 QPB 836-177 พิกัด UTM 683600 E 2117700 N ระวัง 5147 II ,5147 III				จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. กิจกรมเบื้องต้น 2. กิจกรมปรับปรุงพื้นที่ทำการและบ้านพัก 2. งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน 3. งานเขื่อนหลัก 4. งานเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ 5. งานอาคารทางระบายน้ำล้น 6. งานอาคารท่อส่งน้ำ						
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.2	ประเภทงาน		
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2560		55,000,000.00		<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- จ้างเหมา		-	<input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน			
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง		55,000,000.00	<input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง			
	- โอน สคก. ส่วนโรงงาน (Eผว.ผง.4992/2559 ลว.6 ฐ.ค.59)		6,781,645.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2562		
	- โอนกลับส่วนกลาง (ผว.ผง.1690/2560 ลว.6 ก.ค.60)		400,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	411,605,401 บาท		
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	ปี 2561		88,200,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	เริ่มจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 52/2558 ลว.25 พฤศจิกายน 2558 (ป.ส.19) พื้นที่บริเวณหัวงานและเขตพื้นที่น้ำท่วม		
	- จ้างเหมา		-				
<input type="checkbox"/> งบกปร.	- ดำเนินการเอง		88,200,000.00				
	ปี 2562		100,000,000.00				
	- จ้างเหมา		-				
	- ดำเนินการเอง		100,000,000.00				
	ปี 2563		85,000,000.00				
	- จ้างเหมา		-				
	- ดำเนินการเอง		85,000,000.00				
	รวม(บาท)		328,200,000.00				
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
				-	0.00	0.00	
ความก้าวหน้า ในการจัดท(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	23 มิ.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	-			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	20 พ.ค. 58	ลงนามในสัญญา	-			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	29 ก.ค. 58	ผู้รับจ้าง	-			
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	-			
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	-			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	-	อายุสัญญา	-			
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-			
	ประกาศเชิญชวน	-	วงเงินตามสัญญา	-			
	อนุมัติรับราคา	-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-			
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-				
- เปรี่เซ็นต์	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	14.10	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
แผน/ผล	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	14.10	ผลงานปีปัจจุบัน	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
- ผลงาน					- จ้างเหมา	-	-
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	47,818,355.00	47,816,692.87
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม(บาท)	47,818,355.00	47,816,692.87
					คิดเป็น(%)	100.00	100.00
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	-						
แผนการ แก้ไขปัญหา	-						



กิจกรรมท่อส่งน้ำ