

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2		ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พิกัด 47 QPA 719 - 670 พิกัด UTM 671900 E 2067000 N ระวัง 5146 III			จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1.กิจกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบอื่น 2.กิจกรรมปรับปรุงฐานราก 3.กิจกรรมทำนบกั้นน้ำ 4.กิจกรรมอาคารทางระบายน้ำล้น 5.กิจกรรมอาคารท่อส่งน้ำ 6.ค่าอำนวยการ 7.ค่าควบคุมงานจ้างเหมา					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สขป.2	ประเภทงาน <input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2560		49,132,990.00			
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา		11,424,920	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2561	
	- ดำเนินการเอง		37,708,070.00			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- โอนกลับส่วนกลาง (ผว.ผง.1690/2560 ลว.6 ก.ค.60)		1,533,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	130,000,000.00	
<input type="checkbox"/> งบปร.	ปี 2561		73,500,000.00			
	- จ้างเหมา		-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามประกาศ 3/2555 ลว.17 กุมภาพันธ์ 2555 (ป.ส.19) พื้นที่บริเวณหัวงานและเขตพื้นที่น้ำท่วม	
	- ดำเนินการเอง		73,500,000.00			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวม(บาท)				-	0.00	0.00
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	1 ต.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	-		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	12 ม.ค.60		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	17 ก.พ. 59	ผู้รับจ้าง	สิริวิบูลย์		
	ส่งประมาณการ	25 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	3 ก.พ. 60		
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	30 ก.ย. 60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	5 ต.ค. 59	อายุสัญญา	240 วัน		
	ประกาศ TOR	11 พ.ย. 59	สัญญาเลขที่	จ.05/60		
	ประกาศเชิญชวน	17 พ.ย. 59	วงเงินตามสัญญา	11,424,919.72		
	อนุมัติรับราคา	-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-			
- เปรอเซ็นต์	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	42.31	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	42.31	ผลงานปีปัจจุบัน	100.00		
- เบิกจ่าย						
- กราฟผลงาน (สะสม)						
				ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
				การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
				- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง	47,599,990.00	46,402,819.96
				รวม(บาท)	47,599,990.00	46,402,819.96
				คิดเป็น(%)	100.00	97.48
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



งานเขื่อนคอนกรีต



งานดินถมบดอัดแน่น