

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| โครงการ | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 | ข้อมูลรายงาน ณ | 30 กันยายน 2560 |
| ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูละบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พิกัด 47 Q47 Q PC 401 144 พิกัด UTM 640103 E 2214403 N ระวัง 5049 II | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | |

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| ลักษณะโครงการ | 1.ถนนเข้าห้วยงาน 2.ขยายเขตและระบบไฟฟ้า | | |
|---------------|--|--|--|

| งบประมาณ | งบประมาณ | ตาม ปมก. | อนุมัติเงินงวด | เงินงวด - เบิกที่ สขป.2 | ประเภทงาน | |
|--|---|----------|----------------|---|---|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ | ปี 2560 | | 6,000,000.00 | ○ จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ● งานดำเนินการเอง | ปี 2560 | |
| <input type="checkbox"/> เหลือมปี | - จ้างเหมา | | - | | | |
| <input type="checkbox"/> พื้นฟู | - ดำเนินการเอง | | 6,000,000.00 | วงเงินทั้งโครงการ | 10,000,000 บาท | |
| <input type="checkbox"/> งบกปร. | - โอนกลับส่วนกลาง (ผว.ผง2262/2560 ลว.22 ส.ค.60) | | 350,000.00 | ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน | เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์กับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ตามหนังสือที่ กษ 0304.05/1070 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 | |
| | ปี 2561 | | 4,000,000.00 | | | |
| | - จ้างเหมา | | - | | | |
| | - ดำเนินการเอง | | 4,000,000.00 | | | |
| | | | | เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ | | |
| | | | | เงินกันเหลือมปี | เบิกจ่าย | % เบิกจ่าย |
| รวม(บาท) | | | | - | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง) | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง | 14 พ.ย. 59 | อนุมัติเงินงวด | - |
| | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ | - | ลงนามในสัญญา | - |
| | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ | - | ผู้รับจ้าง | - |
| | ส่งประมาณการ | - | เริ่มอายุสัญญา | - |
| | อนุมัติประมาณการ | 31 ส.ค. 59 | ครบอายุสัญญา | - |
| | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง | - | อายุสัญญา | - |
| | ประกาศ TOR | 1 ธ.ค. 59 | สัญญาเลขที่ | - |
| | ประกาศเชิญชวน | 1 ธ.ค. 59 | วงเงินตามสัญญา | - |
| | อนุมัติรับราคา | 1 ธ.ค. 59 | แก้ไขสัญญา ครั้งที่... | - |
| ส่งผลจัดจ้าง | - | สั่งหยุดงาน ครั้งที่... | - | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------|------------------|--------|---|-----------------|--------------|
| - เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) | 60.00 | แผนงานปีปัจจุบัน | 100.00 | ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 | | |
| | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) | 60.00 | ผลงานปีปัจจุบัน | 100.00 | การเบิกจ่ายสะสม | แผน (Cash Flow) | ผล จาก GFMS |
| - ผลงาน | | | | | - จ้างเหมา | - | - |
| - เบิกจ่าย | | | | | - ดำเนินการเอง | 5,650,000.00 | 5,638,721.53 |
| - กราฟผลงาน (สะสม) | | | | | รวม(บาท) | 5,650,000.00 | 5,638,721.53 |
| | | | | | คิดเป็น(%) | 100.00 | 99.80 |
| | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า | - |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------|---|
| แผนการแก้ไขปัญหา | - |
|------------------|---|



ถนนเข้าโครงการแก่นเจริญ